

ごみ処理施設整備検討委員会 会議概要

回	日付	主な会議事項
H25 第1回	平成25年12月26日(木)	<p>○委員長、副委員長の選任</p> <ul style="list-style-type: none"> ・桑名市廃棄物対策課長を委員長、東員町環境資源課長を副委員長に選任した。 <p>○関係市町における将来のごみ処理量について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新施設の施設規模を算出するため、それぞれの構成市町の委員が平成30年度・平成33年度・平成39年度の将来のごみ排出量を報告した。 <p>○ごみ処理施設整備の基本コンセプトについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新施設の整備について、それぞれの構成市町の委員が考える基本コンセプトを報告した。 <p>○関係市町における災害ごみの考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新施設で災害廃棄物の処理を一定量見込むことを決定した。
H25 第2回	平成26年 2月25日(火)	<p>○ごみ処理量の取りまとめに基づく施設規模について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業費や財源計画を推計するために施設規模を見込むことは不可欠で、現時点で施設規模を180t/日として検討していくことを決定した。 ・内訳は、構成市町のごみ排出量の将来推計値から163t/日を見込み、災害廃棄物としては10%分の17t/日を見込むこととした。 <p>○新たなごみ処理施設整備の基本コンセプトの取りまとめについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本コンセプトの5項目を決定した。 ・重要度の高い順の順位付けは次回会議で決定することとした。
H26 第1回	平成26年 5月 9日(金)	<p>○ごみ処理施設整備の基本コンセプトの掲載順について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・掲載順は、重要度を考慮して次のとおり決定した。 <p>①安全・安心で信頼される施設 ②地球環境に配慮した施設 ③未利用エネルギーの有効活用 ④経済性に優れた施設 ⑤地域に親しまれる施設</p>

H26 第2回	平成26年 7月 9日(水)	<p>○研修視察の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・刈谷知立環境組合クリーンセンター ・岡崎市中央クリーンセンター
H26 第3回	平成26年 8月25日(月)	<p>○ごみ処理施設整備専門委員会及び委員について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・所掌事項について、検討委員会で決定することを前提として、専門委員会の意見を伺いながら進める方針の確認をした。 ・事務局案の専門委員会の委員構成について承認した。 <p>○第1回ごみ処理施設整備専門委員会の議題について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設規模180t/日のうち、災害廃棄物分10%は客観的に整理してから決定することとした。 ・ごみ処理方式の検討で、コンセプト以外の前提条件の中に、組合の独自の特徴を入れるべきとの意見があった。
H26 第4回	平成26年 9月29日(月)	<p>○研修視察の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金沢市西部環境エネルギーセンター <p>○H26第3回未決事項について（第1回ごみ処理施設整備専門委員会の資料）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設規模180t/日について、災害廃棄物分を客観的に整理した結果、7%に変更し、施設規模を174t/日とすることに意見はなかった。 ・ごみ処理方式の検討で、事務局からの処理方式抽出条件の整理の訂正案について、組合の独自の特徴を入れて修正されていることを確認し、決定した。
H26 第5回	平成26年11月10日(月)	<p>○第1回ごみ処理施設整備専門委員会の検討結果について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画ごみ質の発熱量の資料について、専門委員会の意見に基づく修正案に決定した。 <p>○第2回ごみ処理施設整備専門委員会の議題について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境保全計画、余熱利用計画、残渣計画、処理方式の審査方法について、意見はなく、提出資料とすることを決定した。

H26 第6回	平成27年 1月19日(月)	<p>○第2回ごみ処理施設整備専門委員会の検討結果について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境保全計画等について、専門委員会の意見に基づく修正案に決定した。 <p>○第3回ごみ処理施設整備専門委員会の議題について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・処理方式の選定について、意見はなく、提出資料とすることを決定した。
H26 第7回	平成27年 2月 9日(月)	<p>○第3回ごみ処理施設整備専門委員会の検討結果について(処理方式の選定結果)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・処理方式について、専門委員会が選定した「ストーカ方式+灰の外部資源化委託」を決定した。
H27 第1回	平成27年 4月30日(木)	<p>○委員長の選任</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異動のあった桑名市廃棄物対策課長を委員長に選任した。 <p>○ごみ処理施設整備計画【概要版】(案)について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設整備計画【概要版】(案)を決定した。
H27 第2回	平成27年 6月29日(月)	<p>○副委員長の選任</p> <ul style="list-style-type: none"> ・異動のあった東員町環境資源課長を副委員長に選任した。 <p>○第4回ごみ処理施設整備専門委員会の議題について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業手法及び事業範囲について、事務局案の「(仮称)ごみ処理施設整備・運営手法導入可能性調査報告書」を専門委員会で審議することを決定した。 <p>○ごみ処理施設整備計画(案)について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設整備計画(案)を決定した。この後、議会に報告することも決定した。 <p>○ごみ処理施設整備事業に関する意向調査について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・意向調査対象のプラントメーカーの絞込みについては、構成市町の入札参加資格者名簿登載者の中で、建設業許可として清掃施設工事資格を有し、建設業区分として特定建設業である業者とすることに決定した。

H27 第3回	平成27年12月22日(火)	○第5回ごみ処理施設整備専門委員会の議題について ・事業手法及び事業範囲の方針案を決定した
H27 第4回	平成28年1月27日(水)	○第5回ごみ処理施設整備専門委員会の検討結果について(事業手法等の審査結果) ・専門委員会が審査結果としてまとめた事業手法等審査報告書を了承し、決定した。 ※事業手法をDBO方式とし、事業範囲は既存施設を含めた一体的な事業
H28 第1回	平成28年4月7日(木)	○副委員長の選任 ・異動のあった東員町環境防災課長を副委員長に選任した。 ○第6回ごみ処理施設整備専門委員会の議題について ・実施方針について提出資料とすることを決定した。
H28 第2回	平成28年6月29日(水)	○第7回ごみ処理施設整備専門委員会の議題について ・事業者選定にかかる要求水準書、落札者決定基準、その他入札公告について提出資料とすることを決定した。
H28 第3回	平成28年7月14日(木)	○第7回ごみ処理施設整備専門委員会の検討結果について ・8月上旬の入札公告に向けた入札関係書類は専門委員会で意見がなかったが、膨大な会議資料であったため、公告までは専門委員会委員の意見を聞いて修正できるようにすることを決定した。
H29 第1回	平成29年4月25日(火)	○委員長及び副委員長の選任 ・異動のあった委員長及び副委員長について、桑名市廃棄物対策課長を委員長に、東員町環境防災課長を副委員長に選任した。 ○第9回ごみ処理施設整備専門委員会の検討結果について ・ごみ処理施設整備運営事業概要及び事業者選定結果について、事務局から報告を受けた。

